

配管工事物量まとめ表

平成22年1月1日

1. 全体まとめ

LINE No. 流体	No.	材質	SCH	断熱	合計				平均口径 (inch)	溶接密度 D-B/B-M	プレハブ 率(%)	プレハブ D-B	現地 D-B
					配管長m	管重量kg	B-M	D-B					
クラス A1		SGP	-	小計	1,442	4,913.0	1,932		1.3				
クラス A6		SGP-ZN		小計	1,428	42,232.6	10,400		7.3				
SGP系 (A1, A6)				合計	2,870	47,145.6	12,332	18,498	4.3	1.5	80%	14,798	3,700
クラス A2		STPG370	40	小計	538	7,862.1	1,745		3.2				
クラス A3		STPG370	40	小計	763	5,688.3	1,740		2.3				
クラス A4		STPG370	80/40	小計	308	1,371.5	481		1.6				
STPG系 (A2, A3, A4)				合計	1,609	14,921.9	3,966	5,949	2.5	1.5	80%	4,759	1,190
クラス C1		SUS304	10S	小計	11,185	44,412.9	21,326		1.9				
クラス C2		SUS304	20S	小計	250	791.2	369		1.5				
SUS304系 (C1, C2)				合計	11,435	45,204.1	21,695	32,877	1.9	1.5	81%	26,741	6,136
クラス D1		SUS316	10S	小計	2,816	10,132.5	4,624		1.6				
クラス D2		SUS316	20S	小計	240	843.6	373		1.6				
クラス D3		SUS316	40	小計	188	1,034.6	376		2.0				
SUS316系 (D1, D2, D3)				合計	3,244	12,010.7	5,373	10,957	1.7	2.0	84%	9,232	1,725
SUS304 スパイラルダクト		SUS304	0.6t	合計	550	971.2	4,233	4,233	7.7	1.0	0%	0	4,233
総合計					19,708	120,254	47,599	72,513	2.4	1.5	77%	55,530	16,983